

REGISTRO POR PROYECTO

3er TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO **LA MISION**FONDO **FAISM**EJERCICIO **2020**

DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	ESTATUS EN EL SISTEMA	FONDO	UNIDAD		DETALLE_PROYECTO APROBADO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIER COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCI DEVENGADO	AVANCE_FINANC EJERCIDO	AVANCE_FINANC PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				CICLO DEL DE RECURSO	DE MEDIDA								
1	HID200301738229 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 13DPR0189T EN LA LOC DE COÑE VIEJO - 30613	Validado avances	FAISM	2020	ML	402,488.39	402,488.39	-	-	-	-	0%	0%
2	HID200301738323 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC DE LOMA DE PERICÓN - 30746	Validado avances	FAISM	2020	POSTE	420,540.34	420,540.34	420,540.34	420,540.34	420,540.34	420,540.34	100%	0%
3	HID200301738448 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM 2+638.39 AL KM 4+174.39 EN LA LOC. DE LAGUNITA DE PILAS - 30869	Validado avances	FAISM	2020	ML	726,964.68	726,964.68	-	-	-	-	0%	100%
4	HID200301738465 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MACOJU - 30883	Validado avances	FAISM	2020	ML	162,406.41	162,406.41	-	-	-	-	0%	100%
5	HID200301738470 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE NUEVO LINARES - 30890	Validado avances	FAISM	2020	ML	604,327.01	604,327.01	604,327.01	320,141.92	320,141.92	320,141.92	53%	93%
6	HID200301738488 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL FRESNO - 30909	Validado avances	FAISM	2020	ML	320,531.36	320,531.36	-	-	-	-	0%	79%
7	HID200301738686 REHABILITACIÓN DE SISTEMA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LOS NARANJOS - 31099	Validado avances	FAISM	2020	ML	801,755.07	801,755.07	-	-	-	-	0%	85%
8	HID200301736337 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE LOMA DE MACANGUI - 28347	Validado avances	FAISM	2020	PZA	94,170.23	94,170.23	-	-	-	-	0%	100%
9	HID200301738003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOC. DE ZIPATLA - 30390	Validado avances	FAISM	2020	M3	278,659.62	278,659.52	-	-	-	-	0%	100%
10	HID200301738038 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOC. AGUAJE DE CERRO PRIETO - 30417	Validado avances	FAISM	2020	M3	436,505.61	436,505.61	-	-	-	-	0%	85%
11	HID200301737287 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE CRUCITA DE PILAS - 29483	Validado avances	FAISM	2020	M2	306,683.07	306,683.07	-	-	-	-	0%	100%
12	HID200301738604 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE EL OCOTE - 31018	Validado avances	FAISM	2020	ML	646,539.48	646,539.48	646,539.48	513,147.27	513,147.27	513,147.27	79%	100%
13	HID200301738637 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA MISIÓN - 31051	Validado avances	FAISM	2020	ML	311,312.47	311,312.47	-	-	-	-	0%	73%
14	HID200301737958 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL 0+000 AL 0+025.25 EN LA LOC. DE TEPEHUAJE - 30325	Validado avances	FAISM	2020	M3	849,653.54	849,653.54	-	-	-	-	0%	35%
15	HID200301736368 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MACANGUI - 28376	Validado avances	FAISM	2020	PZA	269,278.31	269,278.31	-	-	-	-	0%	100%

