

## REGISTRO POR PROYECTO

4to TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO **LA MISION**FONDO **FAISM**EJERCICIO **2020**

DETALLE_PROYECT FOLIO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	ESTATUS EN EL SISTEMA	FONDO	CICLO DEL RECURSO	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	AVANCE FINANCI RECAUDADO	AVANCE FINANCIER COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIER DEVENGADO	AVANCE FINANCIER EJERCIDO	AVANCE FINANCIER PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	HID200401807116 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 31148 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 13DPR0189T EN LA	Validado avances	FAISM	2020	OTRO	242,857.06	242,857.06	242,857.06	161,028.20	161,028.20	161,028.20	66%	100%
2	HID200301738229 LOC DE COÑE VIEJO - 30613 REHABILITACIÓN DE SISTEMA SISTEMA DE AGUA POTABLE	Validado avances	FAISM	2020	M3	402,488.39	402,488.39	402,488.39	0.00	0.00	0.00	0%	100%
3	HID200301738686 EN LA LOC. DE LOS NARANJOS - 31099 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	Validado avances	FAISM	2020	ML	801,755.07	801,755.07	801,755.07	0.00	0.00	0.00	0%	100%
4	HID200301738604 LOC DE EL OCOTE - 31018 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL 0+000 AL	Validado avances	FAISM	2020	ML	646,539.48	646,539.48	646,539.48	513,147.27	513,147.27	513,147.27	79%	100%
5	HID200301737958 0+025.25 EN LA LOC. DE TEPEHUAJE - 30325 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE	Validado avances	FAISM	2020	M3	849,653.54	849,653.54	849,653.54	452,507.66	452,507.66	452,507.66	53%	100%
6	HID200301737287 PRINCIPAL EN LA LOC. DE CRUCITA DE PILAS - 29483 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN	Validado avances	FAISM	2020	M2	306,683.07	306,683.07	306,683.07	306,683.07	306,683.07	306,683.07	100%	100%
7	HID200401807064 CALLE DE ACCESO EN LA LOC. LA MISION - 29810 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE KM 4+608	Validado avances	FAISM	2020	M2	599,758.18	599,758.18	599,758.18	599,758.18	599,758.18	599,758.18	100%	100%
8	HID200301738587 AL KM 6+291 EN LA LOC. DE LA SOLEDAD - 30996 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM 0+	Validado avances	FAISM	2020	ML	84,497.43	84,497.43	84,497.43	84,497.43	84,497.43	84,497.43	100%	100%
9	HID200301740247 870.60 AL KM 1+997.00, EN LA LOC. DE CERRO PRIETO - 33018 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	Validado avances	FAISM	2020	ML	2,031,029.53	2,031,029.53	2,031,029.53	2,031,029.53	2,031,029.53	2,031,029.53	100%	100%
10	HID200301738482 LOC. DE PUERTO DE NARANJOS - 30903 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM 0+000	Validado avances	FAISM	2020	ML	776,042.78	776,042.78	776,042.78	776,042.78	776,042.78	776,042.78	100%	100%
11	HID200301738457 AL KM 0+485.77 EN LA LOC. DE EL ALGODÓN - 30876 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	Validado avances	FAISM	2020	ML	539,661.36	539,661.36	539,661.36	539,661.36	539,661.36	539,661.36	100%	100%
12	HID200301738637 LOC DE LA MISIÓN - 31051 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	Validado avances	FAISM	2020	ML	311,312.47	311,312.47	311,312.47	311,312.47	311,312.47	311,312.47	100%	100%
13	HID200301738488 LOC. DE EL FRESNO - 30909 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	Validado avances	FAISM	2020	ML	320,531.36	320,531.36	320,531.36	320,531.36	320,531.36	320,531.36	100%	100%
14	HID200301738470 LOC. DE NUEVO LINARES - 30890 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	Validado avances	FAISM	2020	ML	604,327.01	604,327.01	604,327.01	604,327.01	604,327.01	604,327.01	100%	100%
15	HID200301738465 LOC. DE MACOJU - 30883 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM	Validado avances	FAISM	2020	ML	162,406.41	162,406.41	162,406.41	162,406.41	162,406.41	162,406.41	100%	100%
16	HID200301738448 2+638.39 AL KM 4+174.39 EN LA LOC. DE LAGUNITA DE PILAS - 30869 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA	Validado avances	FAISM	2020	ML	726,964.68	726,964.68	726,964.68	726,964.68	726,964.68	726,964.68	100%	100%
17	HID200301738371 LOC DE AGUAJE DE CERRO PRIETO - 30789 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA	Validado avances	FAISM	2020	POSTE	484,147.18	484,147.18	484,147.18	484,147.18	484,147.18	484,147.18	100%	100%
18	HID200301738363 LOC DE EL NARANJO - 30784 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA	Validado avances	FAISM	2020	POSTE	702,472.68	702,472.68	702,472.68	702,472.68	702,472.68	702,472.68	100%	100%
19	HID200301738357 LOC DE ZIPATLA - 30778 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOC. DE	Validado avances	FAISM	2020	POSTE	274,073.42	274,073.42	274,073.42	274,073.42	274,073.42	274,073.42	100%	100%
20	HID200301738053 CERRO PRIETO - 30431 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOC. DE	Validado avances	FAISM	2020	M3	498,894.17	498,894.17	498,894.17	498,894.17	498,894.17	498,894.17	100%	100%
21	HID200301738050 NOGAL DE CERRO PRIETO - 30427	Validado avances	FAISM	2020	M3	167,322.24	167,322.24	167,322.24	167,322.24	167,322.24	167,322.24	100%	100%

